

**ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE**

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

ZiKiT/P/0116/08/IPD/4038

Kraków, dnia 19.01.2012 r.

Dotyczy: **Przebudowy ul. Sewera w Krakowie**

**Dział Umów  
i Zamówień Publicznych**  
w/m

Dział Przygotowania Inwestycji prosi o wprowadzenie w ~~SIWZ~~ dla przebudowy ul. Sewera w Krakowie dodatkowych zapisów:

1. po stronie Wykonawcy jest aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie uzgodnienia,
2. w projekcie nieprawidłowo podano uziarnienie warstw betonów asfaltowych, powinno być warstwa wiążąca 0/12,8 mm a warstwa ścieralna 0/16 mm,
3. Wykonawca w swojej wycenie uwzględni zamianę rur i trójników połączeń posesji do głównego ciągu kanalizacji opadowej z rur betonowych  $\phi 300$  mm na rury PVC Wawin  $\phi 300$  mm,
4. istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności G1 poprzez wymianę gruntu na głębokość 30 cm – w przedmiarach i kosztorysach należy policzyć:
  - wywóz ziemi w ilości  $198\text{m}^3$
  - przywóz kruszywa naturalnego w ilości  $198\text{m}^3$
  - wykonanie z tego kruszywa warstwy grubości 0,3m zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni  $660\text{m}^2$ .

5. wykonawca robót w imieniu koordynatora robót ziemnych z realizacją przez MPW.K S.A. przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sewera przez wykonawcę wykonanego przez MPW.K S.A.

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x a/a

Kierownik Sekcji Dokumentacji

*Anna Mamuszk*

Specjalista

*Anna Twaćkowska*  
Anna Twaćkowska

Kierownik Działu  
Przygotowania Inwestycji

*Magdalena Mrugańska-Kuzak*  
Magdalena Mrugańska-Kuzak

Ludwik Czarnecki

Starszy Inspektor Nadzoru  
nr upr. drogowe BPP-Upr. 107/80  
konstrukcyjne RP-Upr. 205/94  
sieci wodno-kanalizacyjne RP-Upr. 253/9